

Република Србија  
Општина Горњи Милановац  
Општинска управа Горњи Милановац  
Бр. 4-404-307  
Датум: 23.05.2017. године

Општинска управа општине Горњи Милановац, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), у поступку јавне набавке бр. 15/2016 – Извођење радова на санацији клизишта у Горњој Црнући (ОРН: 45000000 - грађевински радови), доноси:

### **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци**

**МЕЊА СЕ** Уговор о јавној набавци за извођење радова на санацији клизишта у Горњој Црнући бр. 4-404-307 од 27.12.2016. године, закључен између Наручиоца - Општинске управе општине Горњи Милановац и Извођача радова – групе извођача: СВИН д.о.о. Г. Милановац, Карађорђева 13 (носилац посла), ГТМ д.о.о. Београд, Војводе Степе 34 (члан групе).

Уговор из става 1. ове одлуке мења се:

1) у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама и чл. 20. и 21. Уговора врши се допуна члана 3. који се односи на вредност радова, тако што се утврђује постојање повећаног обима радова (непредвиђених радова) у вредности од 321.803,75 динара без ПДВ-а, тј, 386.164,50 динара са ПДВ-ом, а на основу образложења и обрачуна извођача радова, са којима је сагласан надзорни орган.

2) у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама и чл. 20. и 21. Уговора врши се допуна члана 5. који се односи на рок за завршетак радова, тако што се одобрава продужење рока за извођење радова од 20 календарских дана за реализацију непредвиђених радова, који су наведени у образложењу и обрачуну извођача радова, са којима је сагласан надзорни орган.

У осталим деловима Уговор о јавној набавци за извођење радова на санацији клизишта у Горњој Црнући бр. 4-404-307 од 27.12.2016. године остаје непромењен.

### **Образложење**

Дана 19.05.2017. године, захтевом за признавањем непредвиђених радова и продужења рока извођења радова бр. 4682 (зав. ОУ), Општинској управи Горњи Милановац обратио се СВИН д.о.о. Г. Милановац, као представник групе извођача радова на санацији клизишта у Горњој Црнући. У захтеву су описани непредвиђени радови, приложен је предмер и предрачун непредвиђених радова и тражен је продужетак рока извођења радова за 20 календарских дана. Са наводима у поменутом