

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
РБ: 1-404-183/2016
Датум: 30.08.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15); Председник општине Горњи Милановац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

„Извођење радова на санацији потока у општини Горњи Милановац“
број бр.1-404-183 од 22.07.2016. године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова „Извођење радова на санацији потока у општини Горњи Милановац“, број 1-404-183 закључен дана 22.07.2016. године, и то члана 3. став 1 .уговора тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за 1.287.300,00 динара без ПДВ-а, и износи 28.153.426,00 динара без ПДВ-а (због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова).
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је : Извођење радова на санацији потока у општини Горњи Милановац 45246400 - Радови на заштити од поплава
3. Првобитна вредност Уговора износи 26.866.126,00 динара без ПДВ-а.
4. Измењена вредност Уговора је 28.153.426,00 динара без ПДВ-а.
5. Разлог за измену уговора је повећање обима предмета набавке за износ од 1.287.300,00 динара без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова. У захтеву извођача радова бр. 2795 од 23.08.2016. године наведено је да предмером радова није обухваћен део радова, коју је због природе посла неопходно извести што је имало за последицу појаву вишкова радова. Вишкови радова односно увећање уговорених количина јавили су се на следећим позицијама:

Земљани радови:

Машински ископ земље 3. И 4. категорије у широком откопу са одбацивањем на страну. Део материјала уградити у насип, а остатак одвести на депонију до 5 км.
50% рад у мокром МЗ 150

Зидарски радови:

Набавка, транспорт и уградња шљунка за филтер од 10 цм
МЗ 845

Набавка, транспорт и уградња крупног камена у камени набачај на узводној страни уливног појаса 8.
МЗ 10

6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да се у случају вишкова радова ограничење од 5% не односи на те радове, ако су вишкови радова уговорени. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од 1.287.300,00 динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 26.866.126,00 динара без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.
- Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 19. Уговора о јавној набавци радова „Извођење радова на санацији потока у општини Горњи Милановац“, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
7. Анекс Уговора о јавној набавци радова Извођење радова на санацији потока у општини Горњи Милановац, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
8. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дејан Ковачевић

