ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Горњи Милановац
Адреса наручиоца:	Таковска 2 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка радова – Адаптација и опремање простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу;

Назив и ознака из општег речника набавке је шифра
-45262700 – Адаптација зграда

Првобитна вредност уговора:	28.320.053,58
Измењена вредност уговора:	28.320.053,58

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену уговора је продужетак рока за извођење радова због следећих околности које су наведене у захтеву извођача радова“ И поред благовремене израде кошуљице (урађена је пре више од 45 дана) због велике количине влаге и падавина, још није постигнута жељена, минимална количина влаге у поменутој кошуљици, која би требало да је испод 2 % (тренутно је 2,6 %) да би се стекли услови, најпре за израду олма масе а затим након провере влаге у олма маси за постављање пвц пода .Исто важи и за сушење зидова и плафона наком молерско фарбарских радова. Била је нешто већа пауза између глетовања и наношења завршне боје, као и између две руке самог молераја управо због велике количине влаге у ваздуху (много спорије суши).Због измештања радијаторских цеви за грејање у делу сутерена, као и свих пратећих радњи на том зиду где се налази предметни радијатор (а на ком би управо требало да се налази и новопројектована кухиња).Тачне мере за уградњу кухиње се узете са малим закашњењем“.6. У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и Уговора за Адаптацију и опремање простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу врши се допуна члана 4. поменутог Уговора, тако што се одобрава продужење рока за извођење радова до 17.06.2019. године.

Остале информације: