ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Општина Горњи Милановац
Адреса наручиоца:	Таковска 2 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-Извођење грађевинских радова на санацији потока Јакљево;
-45246000 – радови на регулацији река и радови на заштити од поплава;

Првобитна вредност уговора:	17.715.266,93
Измењена вредност уговора:	17.715.266,93

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова се сходно члану 6. Уговора обратио наручиоцу захтевом за продужење рока бр.1833 од 26.02.2018 године. Основ за измену уговора је продужетак рока за извођење радова из разлога што је неуобичајено висок водостај онемогућио извођење зидарских радова према додатом динамичком плану. Зидаски радови започети су по опадању водостаја дана 07.02.2018 године односно са 19 дана кашњења у односу на динамички план. Због повећања водостаја изазваног отапањем снега, зидарски радови прекинути су 09.02.2018 године и тренутно их и даље није могуће изводити. Такође, извођач радова навео је и то да се радови изводе при ниским температурама , уз честе падаваине и по раскавашеном терену , ван грађевинске сезоне уз неповољну прогнозу времена.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 21. Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији потока Јакљево на територији општине Горњи Милановац којим је прописано да ће наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.).

Остале информације: