# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | Општинска управа<br>Општина Горњи Милановац |
| Адреса наручиоца: | Таковска 2<br>32300 Горњи Милановац |
| Интернет страница наручиоца: | www.gornjimilanovac.rs |
| Врста наручиоца: | Градска и општинска управа |
| Врста предмета: | Радови |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на изградњі тротоара у Крагујевачкој улици
*45233161- Радови на изградњи пешачких стаза;

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 1.921.997,50 |
| Измењена вредност уговора: | 1.921.997,50 |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену уговора је продужетак рока за извођење радова због лоших временских услова, као и прибављање сагласности надлежног органа за уклањање дрвећа. Извођач радова је прекинуо извођење радова у трајању од седам календарских дана због лоших временских услова и три дана због прибављања сагласности надлежног органа за уклањање дрвећа. Поменуте околности констатоване су у грађевинском дневнику и захтеву извођача са чим се сагласио надзорни орган.
Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 5. Уговора о извођењу радова на изградњи тротоара у Крагујевачкој улици којим је прописано да се рок за извођење радова може продужити ако дође до прекида радова који трају дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача као и прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Остале информације: